


versie 2019-01 Pagina 1 van 2

Tanknummer (tank serial number) / kenteken (registration): 622-556 / OG-18-71			Rapport nr. / report no.: 9511 -202487053	
Uitgevoerde inspectie / Performed inspections			Akk. ¹⁾	n.v.t. / n.a. ²⁾
1.	Controle materiaalattesten / Examination certificate of materials			X
2.	Controle niet-destructief onderzoek en lasmethode / Examination Non-destructive test and welding procedure			X
3.	Controle van de tankconstructie / tekeningen (ingeval 1e toelating of buitengewoon) / Verification of tank against design (in case initial inspection or exceptional check)			X
4.	Controle wanddikte / Wall thickness			X
5.	Inwendige inspectie tank / Inspection of the tank interior			X
6.	Uitwendige inspectie van de tankondersteuning onder isolatiemantel / Inspection of the tank exterior under sheathing			X
7.	Proefpersing tank / Pressure test tank (bar)	: 4 Medium: water/ liquid - lucht / air ³⁾		X
8.	Proefpersing compartiment / Pressure test compartment (bar)	: Medium: water/ liquid - lucht / air ³⁾		X
9.	Dichtheidsproef / Leakproofness test (bar)	: 0,5 Medium: water/ liquid - lucht / air	MT	
10.	Uitwendige inspectie van de complete tank en bevestigingsmiddelen / Inspection of the complete tank exterior and the fastenings			X
11.	Controle van het goed functioneren uitrusting / Inspection of service equipment		MT	
11a.	Controle op overeenstemming met ADR hoofdstuk 6.10 (druk/vacuüm – internationaal) / Verification in accordance with chapter 6.10 of ADR (vacuum-operated waste tank)			X
12.	Controle ventiel drukluchtloleiding / Safety valve of discharge system set to (bar)	: 2	MT	
	Controle ventiel(en) tank / Safety valve(s) tank on set to (bar)	:		X
	Controle staat breekplaat / Inspection of bursting disc (bar)	:		X
	Controle vacuümventiel / Inspection vacuum valve ("Hg)	: 1 (3x)	MT	
	Controle ventiel stoomdoos / Safety valve of heat system set to (bar)	: 1	MT	
	Controle ventiel dampretoursysteem / Safety valve of vapour recovery system set to (bar)	:		X
	Functiecontrole van kipventiel / Inspection of overturning safety valve			X
13.	Controle voertuig op overeenstemming ADR 9.2 en 9.7 / Inspection of the vehicle (compliance with ADR 9.2 and 9.7)			X
14.	Controle van de binnenbekleding / Inspection of protective lining			X
15.	Inspecties volgens / Inspections in accordance with: 6.8.3.1.3 IMDG-code			X
15a.	Inspectie in overeenstemming met richtlijn / Inspection in accordance with directive: 2010/35/EU (TPED)			X
16.	Controle vacuümisolatie (zie sub 6.8.3.4.7: ter vervanging van item 5 en 7 van dit rapport) / Verification of the vacuum (see sub 6.8.3.4.7, as replacement of item 5 and 7 of this report)			X
17.	Inliteren / Determination of water capacity			X
	/			X
Resultaat van het onderzoek en overige opmerkingen / Results of the inspections and other remarks: ☐ Beproeving tank uitgevoerd door Notified Body met nummer / Inspection tank performed by Notified Body with number: ☒ De tank is toegelaten tot het vervoer van de stoffen die volgens de tankcode vervoerd mogen worden, onder voorwaarde dat de tank, pakkingen, uitrusting en eventuele beschermende bekleding niet gevaarlijk kunnen reageren, gevaarlijke producten kunnen vormen of materiaal merkbaar kunnen verzwakken. Zie ook het ADR-certificaat (ADR 9.3.1.5.) i.v.m. eventuele beperkingen ten aanzien van de te vervoeren stoffen / Only substances may be carried in accordance with the tank code given in this certificate and that are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable). See also the ADR certificate of approval for the vehicle (ADR 9.3.1.5) for eventual additional limitations to the substances allowed for carriage; ☒ De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen / The results of the inspections have not led to remarks. ☐ De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot het maken van opmerkingen, t.w. / The results of the inspections have led to the following remarks:				
Inspectie datum(s) / Inspection date(s) : 13-01-2021 MT				
Volgende (reguliere) inspectie / next (regular) inspection: 01-2024 ☐ Tussentijds / intermediate (ADR 6.8.2.4.3 en/of 6.8.3.4.6) ^{*)} ☒ Periodiek / periodic (ADR 6.8.2.4.2 en/of 6.8.3.4.6) ☐ Buitengewoon / Exceptional check (ADR 6.8.2.4.4)				
Waarmerk / Stamp: 01  21 L (Notified Body number : 2315)		Handtekening / Signature:  d.d. / date: 13-1-2021  Martin Tanke		
Notes: Dit certificaat digital vervaardigd / this certificate is provided digitally ¹⁾ Initialen inspecteur / Initials of inspector ²⁾ n.a. is not applicable ³⁾ waarde is de minimum vereiste proefdruk / value is the minimum required test pressure ^{*)} zonder de 3 maanden genoemd in 6.8.2.4.3 van het ADR / without the 3 months mentioned in 6.8.2.4.3 of ADR				